

RAPPORT PERIODIEK ONDERHOUD AAA-AAA-06 enkelvoudig

Rapportgegevens	
Rapportnummer	PO 122344566880345
Datum	08-12-2017

Test F Admin Hoeben Admin
 SCIOS Support
 Scheldestraat 69
 1823 WD Alkmaar
 0727501070
 Registratie nr. T 001



Ketelgegevens	
Ketelaanduiding	AAA-AAA-06 enkelvoudig
SCIOS afmeldcode	AAA-AAA-06
SCIOS Scope	2
Aansluit gasdruk	
Ketelfabrikant	A.O. Smith\AWEKA
Model	modelx
Bouwjaar	2016
Fabricagenummer	DT45624x
Basisrapportnummer	NNBx
Basisrapport firma	fir1234

Opstel locatie	
Klantnaam	Testlocatie in SCIOS
Adres	Scheldestraat 69
Postcode Plaats	1823 WD Alkmaar
Eigenaar	F Hoeben
Telefoonnummer	0727501070
Email	frank@exclusief.nl
Gebouwtype	Woon en Verblijfsgebouwen overig

Gebruikte Meetapparatuur :		
Soort	Merk / Type	Serienummer
1		



Stookproef	
Branderbelasting	
Gashoeveelheid	m ³
tijd	sec
Luchtdruk	mbar
Gasverbruik	m ³ /h
Gasdruk bij gasmeter	mbar
Gas temperatuur (T gas)	°C
Belasting ow	kW
Belasting bw	kW
Aansteekbelasting Hoofdbrander	kW
Belasting Aansteekbrander	kW
Kop-/Nul-/Branderdruk	mbar
Temperatuur rookgas	°C
Temperatuur omgevings- / verbrandingsgas	°C
CO ₂	%
O ₂	%
CO	ppm
Signaal Vlamdetector	µA
Medium-druk	bar
Medium-temperatuur	°C
Schoorsteen verlies	%
Vermogen op basis van schoorsteenverlies	kW
Opgegeven vermogen	kW
Vlamstabiliteit	JA
Afstand Vlambekeer/ Y-maat	
Werkdruk	mbar
Totale Sluittijd	sec

Beveiligingen	Actie	cfm EBI	Druk (mbar)	Schakeldruk (mbar)	Test
HD start	B	Ja	1	1	Bedrijf
HD	V	Nee	2	2	Hoog

Voor de gecontroleerde aandachtspunten en eventuele opmerkingen zie blad 2. Let op: Er is geen basisverslag aanwezig. Het onderhoud kan NIET afgemeld worden in het SCIOS portaal. Zorg dat het basisverslag bij het toestel aanwezig is om aan de voorschriften te voldoen. Niet terug te vinden: nieuwe EBI laten uitvoeren. De installatie is onderhouden en functioneert overeenkomstig het gestelde in het basisverslag (EBI). Het onderhoud op deze installatie wordt afgemeld in het SCIOS-portaal. De verklaring van onderhoud zal separaat aan u worden verzonden.

Inspecteur Test F Admin Hoeben Admin, bevoegd tot het uitvoeren van PO scope 2

Handtekening:

Rapportage gegenereerd met BS&G PO app. Copyrights BS&G BV Alkmaar. Voor informatie email bsg@bsg.nl

RAPPORT PERIODIEK ONDERHOUD AAA-AAA-06 enkelvoudig

Aandachtspunten:	OK?		
	Ja	Nee	nvt
Algemeen			
Basisverslag			
Basisverslag aanwezig	v		
Installatie conform basisverslag		v	
Schema's / tekeningen			
Aanwezig	v		
Conditie		v	
Regelmatig PO uitgevoerd	v		
Warmtewisselaar			
Waterlekage			v
Corrosie			v
Vervuiling			v
Retarders			
Aanwezig			v
Conditie			v
Keerschotten / - kasten			
Aanwezig			v
Conditie			v
Reparatie			v
Reinigen			v
Bekleding			
Aanwezig			v
Conditie			v
Reparatie			v
Isolatie binnen de mantel van de warmtewisselaar			
Aanwezig			v
Conditie			v
Reparatie			v
Verbrandingsgaslekage			
Intern			v
Extern			v
Veiligheidsklep procesdeel cfm inbouwvoorschrift			
Controle volgens EBI			v
Vervangen			v
Werking			v
Geen lekkage			v
Condensafvoer			
Reinigen Sifon			v
Mediumregel- en -beveiligingsorganen			
Conditie			v
Instellingen			v
Werking			v
BMS GAD-toestel met atmosferische brander			
Totale sluittijd			
controleren			v
BMS overige installaties gas en/of vloeibare brandstof			
Totale sluittijd			
controleren			v
Brandstoftoevoer vanaf A1 (gas)			
Brandstoftoevoerleiding			
Algemeen in goede staat			v
Geen lekkage			v
Lektestapparaat			
Conditie			v
Functioneren			v
Gasdrukchakelaars			
Afstelling			v
Functioneren volgens basisverslag			v

Aandachtspunten:	OK?		
Gashoeveelheidsregelaar			
Juiste inregeling klep			v
Juiste inregeling drukregelaar			v
Conditie			v
Functioneren			v
Eindschakelaars			
Afstelling			v
Conditie			v
Beveiligingsafsluiters			
Inwendige lekkage			v
Conditie			v
Adem- en afblaasleidingen			
Conditie			v
Functioneren			v
Rookgasafvoer			
Rookgasklep			
Functioneren			v
Conditie			v
Reinigen			v
Afstelling eindschakelaar			v
Conditie eindschakelaar			v
Trekregelaar / - regeling			
Functioneren			v
Conditie			v
Reinigen			v
Afvoerkanaal / - leiding			
Conditie			v
Constructie			v
Dichtheid			v
Condensafvoer			
Vervuiling			v
Reinigen			v
Afvoerbeveiliging			
Werking			v
Afvoerkap			
Conditie			v
Reinigen			v
Functioneren			v
Transportbewaking Rookgasafvoer			
Conditie			v
Reinigen			v
Functioneren			v
Opstelling toestel			
Stookruimte/opstellingsruimte			
Schoon			v
Geen opslagruimte			v
Brandblusser aanwezig			v
Vluchtweg ok			v
Luchttoevoer			
Netto doorlaat	v		
Schermplaat			v
Ventilatie luchttoevoerleiding			v
Controle vervuiling	v		
Reinigen			v

Aandachtspunten:	OK?		
Ventilatieafvoer			
Netto doorlaat			v
Controle vervuiling			v
Reinigen			v
Mechanische luchttoevoer /- ventilatie			
Controle vervuiling			v
Reinigen			v
Transportbeveiliging mech. Luchttoevoer / ventilatie			
Conditie			v
Werking			v
Vuilwaterpomp			
Werking			v
Smering			v
Ruimtetemperatuurregeling en -bewaking			
Conditie			v
Elektrische / elektronische componenten en ketens			
Elektrische bedrading en schakelkast(en)			
Conditie			v
Reparatie			v
Veiligheidsrelevante elektrische / elektronische app			
Conditie			v
Reparatie			v
Vervanging			v
Ventilatorbrander			
Ventilator			
Conditie			v
Reinigen			v
Smeren			v
Brandercomus/ -bemetseling			
Conditie			v
Reinigen			v
Stuwplaat / wervelplaat			
Conditie			v
Reinigen			v
Gas / lucht verhoudingsregeling			
Conditie / gangbaarheid			v
Afstelling eindschakelaars			v
Gangbaarheid eindschakelaars			v
Gas- en luchtdrukchakelaars			
Afstelling			v
Functioneren			v
Verbrandingsluchttoevoerleiding			
Ophanging			v
Conditie			v
Reinigen			v
Opmerkingen(vervangen onderdelen/reparaties):			
test			
Rapportage gegenereerd met BS&G PO app. Copyrights BS&G BV Alkmaar. Voor informatie email bsg@bsg.nl			